

新北市政府建築執照承造人施工自主檢查表—混凝土工程

檢查項目：混凝土		檢查位置：		檢查日期：		年	月	日
建(雜)照號碼：_____ 建(雜)字第 _____ 號								
區分	檢 查 項 目	檢 查 標 準	檢 查 結 果		改 善 結 果	備 註		
			是	否				
澆置前準備工作	1.預拌車動線是否暢通							
	2.澆置區高程標示完成否							
	3.泵送管架設完成否							
	4.振動機及其他機具是否準備完全							
	5.混凝土接續面是否已做好處理							
進場檢查	1.混凝土是否已超出初凝時間							
	2.坍度合乎規定否							
	3.氯離子含量檢測合乎規定否							
	4.試體取樣合乎規定否							
澆置中	1.澆置順序適當否							
	2.澆置方法是否安全							
	3.澆置速率是否適當							
	4.搗實情形是否良好							
	5.柱牆平整度是否精準							
	6.地坪平整度是否精準							
	7.施工人員、機具是否超出支撐承受荷重							
養護、拆除	1.清理完成否							
	2.養護狀況是否良好							
	3.養護過程中是否禁止荷重加載							
	4.拆模時間合乎規定否							
完成面檢查	1.是否無蜂窩現象							
	2.無龜裂、冷縫之情形							
	3.樓版平整度良好否							
	4.外牆進出精度是否合乎要求							
	5.無漏水之情形							
簽章欄	承造人：_____ 專任工程人員：_____ 工地負責人：_____							