

附表三

新北市政府建築工程施工防救災計畫-現場自主檢查紀錄表

建 照 號 碼	建字第 號建造(雜項)執照				
勘查機關(團體)					
勘 查 時 機	<input type="checkbox"/> 第二次 <input type="checkbox"/> 第三次	現場查核日期	年	月	日
工 程 基 本 資 料(專任工程人員會同工地主任填寫)					
擋土設施種類		寬度或樁徑		貫 入 深 度	
開 挖 深 度		擋土支撐層數		抽排水井數量	
自 主 檢 查 結 果(專任工程人員會同工地主任填寫)					
檢 查 項 目	辦理情形 (應具體描述數量、位置、單元及改善措施)				
1. 第一次勘查委員建議事項之辦理情形	(請逐項填寫具體之辦理情形，並敘明使用措施、工法、數量、位置、深度及使用材料數量及改善追蹤結果)				
2. 擋土設施檢查情形及不良單元補強措施	(請填寫檢查結果及不良單元編號相關、具體改善措施如灌漿、止水樁...等，並敘明數量、位置、深度及使用材料數量)				
3. 監測儀器觀測情形及警戒值、行動值之應變措施之執行情形	(請填寫警達戒值、行動值之監測儀器名稱及位置、深度、觀測值，並敘明相對應之應變措施及改善追蹤結果)				
4. 支撐是否依照核准圖說施作?間距、規格是否相符?(最近一撐)	(請填寫支撐規格及檢查結果)				
5. 支撐系統檢查結果及變形、軸力、荷重異常之改善措施	(請填寫支撐軸力、荷重設計值及變形、軸力、荷重異常之位置，並敘明改善措施及其改善追蹤結果)				
6. 各階段基礎開挖施作深度是否與核准圖說相符(最近這一階)?	(請填寫各階段預計開挖施作深度及實際檢測情形、結果)				
7. 鄰房建物現況(倘有損壞情形，相關安全保護措施執行情形)	(請填寫受損建築物地址、戶數與基地相對應位置，並敘明裂縫、傾斜、沉陷觀測值、其相關應變及安全保護措施執行情形如加撐、灌漿、回填、植樁、托基..等，及改善追蹤結果)				

8. 道路現況(倘有損壞情形, 相關安全保護措施執行情形)	(請填寫受損道路地址與基地相對應位置, 並敘明裂縫、沉陷情形、其相關應變及安全保護措施執行情形如灌漿、回填、植樁..等及改善追蹤結果)		
9. 開挖面是否有砂湧、管湧等情形? 採取措施為何?	(請填寫各開挖面實際檢查結果, 砂湧情形描述及、其相關應變措施執行情形, 如: 點井、灌漿、回填、擋土設施補強..等及改善追蹤結果)		
10. 抽、排水設備數量、運轉及水位檢查情形及應變措施	(請填寫抽、排水設備數量及水位檢查情形, 並敘明異常數值應變措施及改善追蹤結果)		
11. 緊急應變計畫之應變組織、廠商清冊與聯絡電話否置於工地現場?	(請填寫相關廠商所提供機具、物資之名稱及數量)		
專任工程人員	(簽名):	工地主任	(簽名):
監造建築師複核及建議事項	(簽名):		

※備註：

- 1、請於勘查前備妥自主檢查項目之相關資料, 以提供防災專審委員現場參閱。
- 2、有關防災專審委員之建議及改善事項應確實辦理完妥, 並經監造建築師、承造人及專任工程人員確認及簽證後回復新北市政府工務局。
- 3、請起、監、承造人及專任工程人員依法各負其責, 並確依「新北市政府建築物監造、施工計畫書及品質管理作業要點」規定辦理。