

附表七

新北市政府建築執照承造人施工自主檢查表－鷹架工程

檢查項目：鷹架		檢查位置：		檢查日期： 年 月 日			
建（雜）照號碼：_____建（雜）第_____號							
區分	檢 查 項 目	檢查標準	檢查結果		改善結果	備註	
			是	否			
一般	1. 專業承包商是否備齊支撐設計書及施工圖？						
	2. 鋼管鷹架於基地上放樣之位置是否與施工圖所列相吻合？						
	3. 鋼管鷹架基地是否已作好排水處理？						
	4. 基地檢查的工作，應在鋼管鷹架搭設前進行。						
檢查要點	1. 鋼管鷹架系統中水平桿的使用，原則上以鋼鐵製之中空圓管為主。						
	2. 鋼管鷹架與水平桿相連的位置，原則上在鷹架接頭附近，且應採用「萬向扣環」「90度固定扣環」相接。						
	3. 鋼管鷹架水平桿的使用數量及排列方式是否按專業分包商所提施工圖施作？						
	4. 最底層鋼管鷹架底部是否裝設有高低調整器？						
	5. 鋼管鷹架系統鷹架面方向是否有裝設水平桿？						
	6. 鋼管鷹架頂部是否有裝設U型調整器？						
灌漿檢查	1. 鋼管鷹架模板支撐在灌漿前，鷹架與模板施工單位、現場監工、模板支撐設計人等，應再赴灌漿現場進行重點檢查。						
	2. 木支撐是否無鬆動現象發生？						
	3. 鋼管鷹架底座鬆動處是否有作高低調整？						
	4. 灌漿時若有漏漿、模板撓曲移動、支撐發生異聲等異常現象時是否暫停混凝土澆置作業，待修妥後再恢復工作？						
	5. 拆支撐前應確認結構體已達安全強度並獲監造者之許可。						
	6. 拆除支撐之場所、通道應禁止閒人進入。						
簽章欄	承造人： 專任工程人員： 工地負責人：						