

附件三

營業前驗證動作檢查表

| 場所名稱： | | 驗證日期： 年 月 日 | | | |
|------------|--------|--------------------------|----|-----|----|
| 設定起火樓層： | | 樓 | | | |
| 檢測人員： | | | | | |
| 項目 | 細項 | 標準 | 結果 | | 備註 |
| | | | 完成 | 未完成 | |
| 一、防火避難設施 | 防火捲門 | 防火捲門起降是否正常 | | | |
| | 避難路線 | 火警探測器動作時常開式防火門可關閉 | | | |
| | | 逃生通道及樓梯間無障礙物 | | | |
| 二、消防安全設備 | 起火樓層設備 | 起火點可由火警探測器自動探測 | | | |
| | | 排煙設備正常啟動 | | | |
| | | 自動撒水設備之蜂鳴器正常動作 | | | |
| | 警報設備 | 受信總機收到火警訊號可立即啟動地區警鈴或緊急廣播 | | | |
| 三、自衛消防編組演練 | 通報 | 通報 119 | | | |
| | | 通報起火層管理人員了解火災狀況，確認火災並回報 | | | |
| | | 通報啟動自衛消防編組 | | | |
| | | 通報各樓層人員疏散 | | | |
| | 實施滅火 | 滅火班編組人員持滅火器滅火 | | | |
| | | 滅火班編組人員使用室內消防栓滅火 | | | |

| | | | | | |
|--------|---|------------------------------|--|--|--|
| | 避難引導 | 員工立即定位先對顧客進行疏散 | | | |
| | | 可由室內往公共區通道移動至安全梯 | | | |
| | 安全防護 | 常開式防火門、防火捲門之操作是否進行安全確認 | | | |
| | | 是否關閉空調設備 | | | |
| | | 是否管控電梯 | | | |
| | | 對危險物、瓦斯、電氣設備之安全措施是否進行關閉及安全防護 | | | |
| | | 是否移除妨礙消防活動之物件 | | | |
| | | 查看各區域是否有人員受困 | | | |
| | 救護 | 對受傷人員是否實施急救即搬移 | | | |
| 綜合檢測說明 | 綜合檢測結果： | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 防火避難設施 <input type="checkbox"/> 消防安全設備 <input type="checkbox"/> 自衛消防編組演練 | | | | |