

附件十、新北市自辦市地重劃區工程查核

新北市自辦市地重劃公共設施工程查核表

重劃區名稱：		<input type="checkbox"/> 總工程進度達	%定期查核
查核日期：		<input type="checkbox"/> 不定期查核	
名 稱	抽 查 項 目		
施 工 品 質	<input type="checkbox"/> 1、道路工程： <input type="checkbox"/> 路床、 <input type="checkbox"/> 級配、 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 2、雨水下水道工程： <input type="checkbox"/> 箱涵、 <input type="checkbox"/> 側溝、 <input type="checkbox"/> 集水井、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 3、污水下水道工程： <input type="checkbox"/> 污水管試水、 <input type="checkbox"/> TV 檢視、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 4、路燈工程： <input type="checkbox"/> 基座、 <input type="checkbox"/> 燈桿、 <input type="checkbox"/> 燈具、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 5、公園綠地工程： <input type="checkbox"/> 植栽、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 燈具、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 6、共同管道工程： <input type="checkbox"/> 通則： <input type="checkbox"/> 通管測試、 <input type="checkbox"/> 管道埋設深度、 <input type="checkbox"/> 構造物、 <input type="checkbox"/> 管與管間或構造物間之接縫處理、 <input type="checkbox"/> 附屬設施、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 幹管： <input type="checkbox"/> 人員出入口、 <input type="checkbox"/> 通風口、 <input type="checkbox"/> 集水井、 <input type="checkbox"/> 材料搬運口、 <input type="checkbox"/> 管線分匯部、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 支管： <input type="checkbox"/> 人員出入口、 <input type="checkbox"/> 通風口、 <input type="checkbox"/> 集水井、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 電纜溝： <input type="checkbox"/> 溝體、 <input type="checkbox"/> 電纜分匯部、 <input type="checkbox"/> 覆蓋板、 <input type="checkbox"/> 接頭構造、 <input type="checkbox"/> 防水設計、 <input type="checkbox"/> 排水設計、 <input type="checkbox"/> 附屬鐵件、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 纜線管路： <input type="checkbox"/> 管道段、 <input type="checkbox"/> 人孔（又稱資源區或分歧部）、 <input type="checkbox"/> 引進管（又稱接戶管）、 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 7、其他工程： <input type="checkbox"/> 橋樑工程、 <input type="checkbox"/> 整地工程、 <input type="checkbox"/> 擋土牆、 <input type="checkbox"/> 其他： 缺點：		

<p>環境管理</p>	<p><input type="checkbox"/>1、工地是否保持清潔(如開挖後土方或廢棄物是否依規定運棄)，施工污染路面或溝內淤積物是否隨時清理。</p> <p><input type="checkbox"/>2、工程材料、施工機具堆置之情形。</p> <p><input type="checkbox"/>3、施工範圍內是否有塵土飛揚之情形。</p> <p><input type="checkbox"/>4、民情反映事項之處理情形。</p> <p><input type="checkbox"/>5、施工破壞之既有設施是否修復完整。</p> <p>缺點：</p>
<p>安全管理</p>	<p><input type="checkbox"/>1、施工路段行車安全設施之設置情形。</p> <p><input type="checkbox"/>2、警示設備（含夜間警示燈）之設置情形。</p> <p><input type="checkbox"/>3、施工人員是否配戴安全帽。</p> <p><input type="checkbox"/>4、模板支撐、鷹架設施設置情形。</p> <p><input type="checkbox"/>5、開挖低窪處護欄、護網之設置情形。</p> <p><input type="checkbox"/>6、乙炔、氧氣、油料等危險易燃物之存放位置。</p> <p>缺點：</p>
<p>工程進度</p>	<p><input type="checkbox"/>1、預定進度與實際進度之稽查。</p> <p><input type="checkbox"/>2、本工程與各類管線工程配合之情形。</p> <p><input type="checkbox"/>3、落後工程趕工計畫之執行情形。</p> <p><input type="checkbox"/>4、承包商專任工程人員督導執勤情形。</p> <p>缺點：</p>
<p>督導結果及建議事項</p>	

註：為利加速後續作業，查核所需相關費用屬實施平均地權所必需之費用及相關支出得由平均地權基金代收代付。